

PDA

PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE
CLIENTE: ACME SPA - ROMA

codice doc	rev	data	crono
3000	0	28/02/2027	14

preparato: Michele Verde
approvato: Roberto Rossi

AVANZAMENTO FISICO DEL PROGETTO

PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE
CLIENTE: ACME SPA - ROMA

codice doc	rev	data	crono
9310	0	28/02/2027	14

preparato: Michele Verde
approvato: Roberto Rossi

CODICE WBS	LIVELLO 2 PACKAGES FUNZIONALI	DURATA	fattore di peso %	avanzamento	
				pesato %	specifico %
010000	INGEGNERIA	23	12.5%		
				9.8%	77.9%
020000	MATERIALI	18	50.8%		
				40.7%	80.1%
030000	FABBRICAZIONE	13	15.4%		
				7.1%	46.3%
040000	INSTALLAZIONE	18	20.2%		
				7.5%	37.2%
050000	PROTOTIPI	7	1.0%		
				1.0%	100.0%

TOTALE 24 100.0%

DELTA
(attuale - baseline)
-7.7%

AVANZAMENTO FISICO
0000000 - TOTALE PROGETTO

CRONO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
MESE	Gen 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	Mag 2026	Giu 2026	Lug 2026	Ago 2026	Set 2026	Ott 2026	Nov 2026	Dic 2026	Gen 2027	Feb 2027	Mar 2027	Apr 2027	Mag 2027	Giu 2027	Lug 2027	Ago 2027	Set 2027	Ott 2027	Nov 2027	Dic 2027	Gen 2028
BASLINE		4.7	11.7	25.4	36.1	37.1	39.4	40.5	48.9	57.4	66.3	74.9	77.4	78.3	86.5	93.4	96.7	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	99.8	100.0	
ATTUALE		5.8	12.3	24.6	35.2	36.9	38.9	40.1	47.8	55.9	65.1	73.7	76.9	77.9											
BASLINE			2.7	4.5	5.1	5.1	31.9	32.0	43.8	47.6	59.5	65.0	76.8	79.9	93.0	93.6	93.6	98.4	98.4	100.0					
ATTUALE			2.4	3.9	4.9	5.0	26.4	32.0	43.2	47.2	58.9	65.0	76.8	80.1											
BASLINE								0.1	0.1	0.1	14.6	31.7	36.1	46.8	52.2	63.8	69.2	82.5	87.9	100.0					
ATTUALE								0.1	0.1	0.1	7.4	31.0	35.4	46.3											
BASLINE								1.6	1.9	5.5	5.5	16.0	27.8	37.9	45.5	50.9	58.5	72.0	78.5	88.2	95.3	97.0	97.0	99.8	100.0
ATTUALE								1.6	2.3	6.8	7.1	16.9	28.0	37.2											
BASLINE			1.8	9.0	12.8	40.8	64.1	89.2	100.0																
ATTUALE			1.8	9.0	12.8	30.2	31.2	87.7	90.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0											
TOTALE																									
BASLINE		0.6	2.9	5.6	7.2	7.7	21.8	22.6	29.8	33.6	42.9	51.6	61.0	66.3	76.4	80.4	83.2	90.5	92.7	97.3	98.7	99.1	99.4	100.0	100.0
ATTUALE		0.7	2.8	5.1	7.0	7.5	18.6	22.2	28.9	32.0	40.2	48.0	55.1	58.6											
CUMULATIVO																									
BASLINE		0.6	2.3	2.7	1.7	0.4	14.1	0.8	7.2	3.7	9.4	8.6	9.4	5.4	10.0	4.1	2.8	7.3	2.2	4.6	1.4	0.3	0.3	0.6	0.0
ATTUALE		0.7	2.0	2.4	1.9	0.4	11.1	3.6	6.7	3.1	8.2	7.8	7.1	3.5											
MENSILE																									

PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE
CLIENTE: ACME SPA - ROMA

codice doc	rev	data	crono
010000	0	28/02/2027	14

preparato: Michele Verde
approvato: Roberto Rossi

CODICE WBS	LIVELLO 3 GRUPPI DI DELIVERABLES	DURATA	BUDGET ore-uomo	fattore di peso %	avanzamento	
					pesato %	specifico %
010100	3D MODEL + BIM	7	12,910	19.0%		
					19.0%	100.0%
010200	SYSTEM DRAWINGS	3	4,895	7.2%		
					7.2%	100.0%
010300	CALCOLI	3	7,050	10.4%		
					10.4%	100.0%
010400	SPECIFICHE + CAMPIONI	3	470	0.7%		
					0.7%	100.0%
010500	INSTALLATION DRAWINGS	4	4,059	6.0%		
010600	SHOP DRAWINGS	10	34,150	50.2%		
					36.6%	72.8%
010700	INGEGNERIA ESTERNA	4	2,600	3.8%		
					3.8%	100.0%
010800	DOCUMENTAZIONE FINALE	21	1,850	2.7%		
					0.2%	8.6%

TOTALE 23 67,984 100.0%

DELTA
(attuale - baseline)
-0.4%

AVANZAMENTO FISICO

PACKAGE FUNZIONALE
010000 - INGEGNERIA

CRONO MESE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
	Gen 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	Mag 2026	Giu 2026	Lug 2026	Ago 2026	Set 2026	Ott 2026	Nov 2026	Dic 2026	Gen 2027	Feb 2027	Mar 2027	Apr 2027	Mag 2027	Giu 2027	Lug 2027	Ago 2027	Set 2027	Ott 2027	Nov 2027	Dic 2027	Gen 2028					
BASELINE ATTUALE		22.2	58.2	86.7	97.9	97.9	97.9	100.0																						
		27.7	61.5	84.3	96.7	97.9	97.9	98.7	98.7	98.7	100.0																			
BASELINE ATTUALE				60.6	95.1	100.0																								
				55.0	91.6	97.6	99.5	100.0																						
BASELINE ATTUALE				36.0	94.0	100.0																								
				36.0	90.0	100.0																								
BASELINE ATTUALE		76.4	94.3	100.0																										
		71.0	94.3	100.0																										
BASELINE ATTUALE															36.7	69.3	94.5	100.0												
BASELINE ATTUALE									15.6	32.0	49.7	66.8	71.9	73.6	85.6	95.5	99.1	100.0												
									14.0	29.6	47.3	64.4	70.9	72.8																
BASELINE ATTUALE							60.0	80.0	95.0	100.0																				
							48.0	76.0	92.0	99.0	100.0																			
BASELINE ATTUALE				6.9	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	90.9	100.0						
				6.9	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6																
TOTALE																														
BASELINE ATTUALE CUMULATIVO		4.7	11.7	25.4	36.1	37.1	39.4	40.5	48.9	57.4	66.3	74.9	77.4	78.3	86.5	93.4	96.7	97.5	97.5	97.5	97.5	97.5	99.8	100.0						
		5.8	12.3	24.6	35.2	36.9	38.9	40.1	47.8	55.9	65.1	73.7	76.9	77.9																
BASELINE ATTUALE MENSILE		4.7	7.0	13.7	10.7	1.0	2.3	1.2	8.4	8.5	8.9	8.6	2.6	0.9	8.2	6.9	3.3	0.8					2.2	0.2						
		5.8	6.6	12.3	10.6	1.7	2.0	1.3	7.6	8.1	9.2	8.6	3.3	1.0																

PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE
CLIENTE: ACME SPA - ROMA

codice doc	rev	data	crono
020000	0	28/02/2027	14

preparato: Michele Verde
approvato: Roberto Rossi

CODICE WBS	LIVELLO 3 GRUPPI DI DELIVERABLES	DURATA	BUDGET EUR	fattore di peso %	avanzamento	
					pesato %	specifico %
020100	SERVIZI DI PROCUREMENT	6	520,000	5.3%		
					5.3%	100.0%
020200	MATERIALI PRINCIPALI	9	7,290,000	74.0%		
					62.1%	84.0%
020300	COMPONENTI + ACCESSORI	13	13,000	0.1%		
					0.1%	84.0%
020400	PRODOTTI FINITI	9	860,000	8.7%		
					5.9%	68.0%
020500	FINITURE SUPERFICIALI	9	72,000	0.7%		
					0.5%	68.0%
020600	LOGISTICA	11	1,100,000	11.2%		
					6.1%	55.0%

TOTALE 18 9,855,000 100.0%

DELTA
(attuale - baseline)
0.2%

AVANZAMENTO FISICO

PACKAGE FUNZIONALE
020000 - MATERIALI

CRONO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
MESE	Gen 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	Mag 2026	Giu 2026	Lug 2026	Ago 2026	Set 2026	Ott 2026	Nov 2026	Dic 2026	Gen 2027	Feb 2027	Mar 2027	Apr 2027	Mag 2027	Giu 2027	Lug 2027	Ago 2027	Set 2027	Ott 2027	Nov 2027	Dic 2027	Gen 2028
BASELINE ATTUALE			51.9	85.9	96.5	96.5	99.3	100.0																	
			45.0	73.3	93.1	94.8	98.6	99.7	100.0																
BASELINE ATTUALE							36.0	36.0	52.0	52.0	68.0	68.0	84.0	84.0	100.0										
							28.6	36.0	51.2	52.0	67.2	68.0	84.0	84.0											
BASELINE ATTUALE							36.0	36.0	52.0	52.0	68.0	68.0	84.0	84.0	86.4	88.0	88.0	88.0	100.0						
								45.0	51.9	52.0	68.0	68.0	84.0	84.0											
BASELINE ATTUALE										36.0	36.0	52.0	52.0	68.0	82.4	84.0	84.0	100.0							
										31.3	36.0	52.0	52.0	68.0											
BASELINE ATTUALE										36.0	36.0	52.0	52.0	68.0	68.0	84.0	84.0	100.0							
										36.0	36.0	52.0	52.0	68.0											
BASELINE ATTUALE										3.8	3.8	39.4	39.4	53.4	53.4	56.5	56.5	86.0	86.0	100.0					
										3.8	3.8	39.4	39.4	55.0											
BASELINE ATTUALE																									
BASELINE ATTUALE																									
TOTALE																									
BASELINE ATTUALE			2.7	4.5	5.1	5.1	31.9	32.0	43.8	47.6	59.5	65.0	76.8	79.9	93.0	93.6	93.6	98.4	98.4	100.0					
			2.4	3.9	4.9	5.0	26.4	32.0	43.2	47.2	58.9	65.0	76.8	80.1											
CUMULATIVO																									
BASELINE ATTUALE			2.7	1.8	0.6		26.8	0.0	11.9	3.8	11.9	5.5	11.9	3.1	13.1	0.6		4.8	0.0	1.6					
			2.4	1.5	1.0	0.1	21.4	5.6	11.3	4.0	11.7	6.1	11.9	3.3											
MENSILE																									

PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE
CLIENTE: ACME SPA - ROMA

codice doc	rev	data	crono
030000	0	28/02/2027	14

preparato: Michele Verde
approvato: Roberto Rossi

CODICE WBS	LIVELLO 3 GRUPPI DI DELIVERABLES	DURATA	BUDGET ore-uomo	fattore di peso %	avanzamento	
					pesato %	specifico %
030100	PIANO DI PRODUZIONE	9	300	0.3%		
					0.2%	80.0%
030200	PRODUZIONE PANNELLI	10	85,550	80.1%		
					37.5%	46.8%
030300	SERVIZI DI FABBRICA	10	7,150	6.7%		
					3.2%	47.3%
030400	PRODUZIONE ESTERNA	9	13,750	12.9%		
					5.4%	41.9%

TOTALE 13 106,750 100.0%

DELTA
(attuale - baseline)
-0.5%

AVANZAMENTO FISICO

PACKAGE FUNZIONALE
030000 - FABBRICAZIONE

CRONO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
MESE	Gen 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	Mag 2026	Giu 2026	Lug 2026	Ago 2026	Set 2026	Ott 2026	Nov 2026	Dic 2026	Gen 2027	Feb 2027	Mar 2027	Apr 2027	Mag 2027	Giu 2027	Lug 2027	Ago 2027	Set 2027	Ott 2027	Nov 2027	Dic 2027	Gen 2028
BASELINE ATTUALE								40.0	40.0	40.0	40.0	60.0	60.0	80.0	80.0	100.0									
								40.0	40.0	40.0	40.0	60.0	60.0	80.0											
BASELINE ATTUALE											17.2	34.5	39.0	47.4	53.5	64.9	71.1	82.5	88.6	100.0					
											8.2	33.6	38.3	46.8											
BASELINE ATTUALE											10.7	23.3	34.5	47.6	55.4	65.0	72.9	82.5	90.4	100.0					
											10.7	23.3	32.8	47.3											
BASELINE ATTUALE												17.9	17.9	41.9	41.9	55.3	55.3	82.1	82.1	100.0					
												17.9	17.9	41.9											
BASELINE ATTUALE																									
BASELINE ATTUALE																									
BASELINE ATTUALE																									
TOTALE																									
BASELINE ATTUALE								0.1	0.1	0.1	14.6	31.7	36.1	46.8	52.2	63.8	69.2	82.5	87.9	100.0					
								0.1	0.1	0.1	7.4	31.0	35.4	46.3											
CUMULATIVO																									
BASELINE ATTUALE								0.1			14.5	17.1	4.4	10.7	5.4	11.6	5.4	13.2	5.4	12.1					
								0.1			7.3	23.6	4.4	10.9											
MENSILE																									

PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE
CLIENTE: ACME SPA - ROMA

codice doc	rev	data	crono
040000	0	28/02/2027	14

preparato: Michele Verde
approvato: Roberto Rossi

CODICE WBS	LIVELLO 3 GRUPPI DI DELIVERABLES	DURATA	BUDGET EUR	fattore di peso %	avanzamento	
					pesato %	specifico %
040100	STRUTTURE TEMPORANEE CANTIERE	18	532,000	8.5%		
					7.1%	83.3%
040200	PODIO	4	553,350	8.9%		
					6.5%	73.1%
040300	LOTTO 1	3	668,200	10.7%		
					10.6%	98.8%
040400	LOTTO 2	3	668,200	10.7%		
					10.6%	98.8%
040500	LOTTO 3	3	668,200	10.7%		
					4.0%	37.3%
040600	LOTTO 4	4	1,050,000	16.8%		
040700	LOTTO 5	3	1,050,000	16.8%		
040800	LOTTO 6	3	1,050,000	16.8%		

TOTALE 18 6,239,950 100.0%

DELTA
(attuale - baseline)
0.8%

AVANZAMENTO FISICO

PACKAGE FUNZIONALE
040000 - INSTALLAZIONE

CRONO MESE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Gen 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	Mag 2026	Giu 2026	Lug 2026	Ago 2026	Set 2026	Ott 2026	Nov 2026	Dic 2026	Gen 2027	Feb 2027	Mar 2027	Apr 2027	Mag 2027	Giu 2027	Lug 2027	Ago 2027	Set 2027	Ott 2027	Nov 2027	Dic 2027	Gen 2028
BASELINE ATTUALE								19.1	22.4	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	65.0	97.8	100.0
								19.0	27.0	79.8	83.3	83.3	83.3	65.0											
BASELINE ATTUALE												19.6	33.7	75.6	100.0										
												17.8	33.1	73.1											
BASELINE ATTUALE												41.9	90.5	100.0											
												39.3	87.3	98.8											
BASELINE ATTUALE												40.0	90.0	100.0											
												37.3	80.3	98.8											
BASELINE ATTUALE														40.0	90.0	100.0									
														37.3											
BASELINE ATTUALE																26.3	71.3	98.8	100.0						
BASELINE ATTUALE																		52.5	90.0	100.0					
BASELINE ATTUALE																				47.5	90.0	100.0			
TOTALE																									
BASELINE ATTUALE CUMULATIVO								1.6	1.9	5.5	5.5	16.0	27.8	37.9	45.5	50.9	58.5	72.0	78.5	88.2	95.3	97.0	97.0	99.8	100.0
								1.6	2.3	6.8	7.1	16.9	28.0	38.7											
BASELINE ATTUALE MENSILE								1.6	0.3	3.6		10.5	11.8	10.1	7.5	5.5	7.6	13.5	6.5	9.7	7.2	1.7		2.8	0.2
								1.6	0.7	4.5	0.3	9.8	11.1	10.8											

PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE
CLIENTE: ACME SPA - ROMA

codice doc	rev	data	crono
050000	0	28/02/2027	14

preparato: Michele Verde
approvato: Roberto Rossi

CODICE WBS	LIVELLO 3 GRUPPI DI DELIVERABLES	DURATA	BUDGET EUR	fattore di peso %	avanzamento	
					pesato %	specifico %
050100	VMU1	5	25,150	9.8%		
					9.8%	100.0%
050200	VMU2	5	25,350	9.8%		
					9.8%	100.0%
050300	PMU1	6	100,200	38.9%		
					38.9%	100.0%
050400	PMU2	6	107,000	41.5%		
					41.5%	100.0%

TOTALE 8 257,700 100.0%

DELTA
(attuale - baseline)

AVANZAMENTO FISICO

PACKAGE FUNZIONALE
050000 - PROTOTIPI

CRONO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
MESE	Gen 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	Mag 2026	Giu 2026	Lug 2026	Ago 2026	Set 2026	Ott 2026	Nov 2026	Dic 2026	Gen 2027	Feb 2027	Mar 2027	Apr 2027	Mag 2027	Giu 2027	Lug 2027	Ago 2027	Set 2027	Ott 2027	Nov 2027	Dic 2027	Gen 2028
BASELINE ATTUALE			8.9	9.9	19.4	90.0	100.0																		
			8.9	9.9	19.4	90.0	100.0																		
BASELINE ATTUALE			9.6	10.7	20.9	87.2	100.0																		
			9.6	10.7	20.9	87.2	87.2	100.0																	
BASELINE ATTUALE				9.2	10.2	42.3	88.4	88.4	100.0																
				9.2	10.2	15.2	15.2	84.6	88.4	100.0															
BASELINE ATTUALE				8.2	11.7	16.8	24.5	84.9	100.0																
				8.2	11.7	16.8	16.8	84.9	88.7	100.0															
BASELINE ATTUALE																									
BASELINE ATTUALE																									
BASELINE ATTUALE																									
TOTALE																									
BASELINE ATTUALE CUMULATIVO		5.8	1.8	9.0	12.8	40.8	64.1	89.2	100.0																
			1.8	9.0	12.8	30.2	31.2	87.7	90.8	100.0															
BASELINE ATTUALE MENSILE		5.8		3.2	3.8	28.0	23.4	25.1	10.8																
			1.8	7.2	3.8	17.5	1.0	56.5	3.1	9.2															