

PROGETTO: 1000 - SEDE DIREZIONALE
CLIENTE: ACME SPA - ROMA

valuta

EUR

codice doc	rev	data	crono
9250	0	28/02/2027	14

preparato: Paolo Gialli
approvato: Roberto Rossi

STATO DELLA VARIANTE

SOSPESA (non ancora emessa al cliente)
EMESSA (valutazione del cliente in corso)
IN NEGOZIAZIONE
APPROVATA
RIGETTATA

SOMMARIO VARIANTI

	ricavi	di cui costi
SOSPESE		
EMESSE	517,000	436,300
TOTALE	517,000	436,300
	di cui	
RICON IN BDG >>	72,000	24,000
APPROVATE	22,000	18,000
IN NEGOZIAZIONE		
RIGETTATE	142,000	127,800
	(*) da varianti approvate	

TOTALI @ RISCHIO

RICAVI	62,000	riconosciuti nel budget ma non finalizzati
COSTI	181,300	attività in corso ma relativi costi non registrati
TOTALE	243,300	

PREVISIONI

SOSPESI	38,000
STIMA RICAVI	21,150
OPP / RISCHI	12,650

DATI DELLA VARIANTE

codice variante	descrizione	ricavi	costi	stato della variante	data di emissione	attività in corso
	max 50 digits					
V1	porte addizionali	15,000	12,000	emessa		SI
V2	aperture addizionali	85,000	53,500	emessa		SI
V3	cambio materiale backpans	142,000	127,800	rigettata		SI
V4	montacarichi addizionali per accelerazione lavori	250,000	225,000	emessa		NO
V5	assistenza al cliente	25,000	18,000	approvata	15/12/2025	SI

VALORI ATTUALI

riconosciuti nel budget		proposta cliente	data di approvazione	valori finali			costi inseriti nel budget
ricavi	rateo (sui costi)			ricavi	di cui		
					margin e oper	contingency	
12,000	100%	12,000				SI	
50,000	93%	45,000				NO	
						NO	
		180,000				NO	
10,000	56%	15,000	10/02/2026	22,000		4,000	SI

PREVISIONI

valore in sospeso	probabilità di successo	stima ricavi sospesi	opportunità e/o rischi
3,000	5%	150	150
35,000	60%	21,000	12,500
	10%		